

55 Faire aboutir le dossier du déversoir de la carrière du Gouriard

- Retenue
- Non retenue
- Cloturée

Créée le : 01/12/2012

MAJ le : 06/09/2013

Par : service environnement

Thème

Environnement et gestion durable du territoire

Axe

Le renforcement des « savoirs existants » au service de la prévention des risques

Objectif

Prévention du risque inondation.

Fiche signalétique

<i>Actions liées :</i>	
<i>Délai :</i>	Moyen terme
<i>Début :</i>	01/04/2011
<i>Fin :</i>	31/12/2014
<i>Proposée par :</i>	la commune
<i>Cibles :</i>	les citoyens
<i>Pilote interne :</i>	Responsable environnement
<i>Techniciens :</i>	
<i>Pilote externe :</i>	SIAC
<i>Elu référent :</i>	Elu délégué
<i>Services concernés :</i>	Pôle Aménagement
<i>Partenaires financiers :</i>	Région, Conseil Général, SIAC (Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Crau)

Observations

Le coût ne prend pas en compte les frais liés à l'enquête publique mais uniquement le coût des acquisitions et des travaux.

Résultats attendus

Maîtrise des potentielles inondations

Avancement global

En cours, dans les temps

Description détaillée

Finaliser la procédure d'expropriation en Préfecture afin de démarrer les travaux et réalisation du déversoir:

- 1) Démarrage et conclusions de l'Enquête Publique (EP) : prévue en septembre- octobre 2013
- 2) Obtention de l'ordonnance du juge des expropriations
- 3) Lancement de la procédure d'attribution du marché de travaux
- 3) Avancement des travaux-Finalisation du déversoir

Finalités

- Lutte contre les changements climatiques et protection de l'atmosphère
- Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources**
- Epanouissement de tous les êtres humains
- Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations
- Dynamique de développement suivant des modes de consommation responsables

Indicateurs associés

Etat d'avancement du projet

Budget global (en TTC)

400 000 €

Investissement